

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Rzeczowy zakres projektowanych robót

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Spie – Gwoździec na dł od km 1+700 do km 4+000,00 na działce 1670

Zamierzenie zlokalizowane jest w m. Spie w powiecie kolbuszowskim.

Całość robót drogowych mieści się w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej.

W zakresie przebudowy drogi znajduje się wykonanie utwardzenia tłuczniem drogi.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie w miejscu planowanej przebudowy drogi gminnej istnieje częściowo utwardzona droga tłuczniowa. Na pozostałym odcinku jest droga żwirowa

W ciągu drogi znajduje się zabudowa zagrodowa.

W obrębie przedmiotowej drogi przebiegają:

- napowietrzne i kablowe linie energetyczne
- sieci gazowe i wodociągowe

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robót nie wystąpią skrzyżowania z kanalizacją, z siecią energetyczną, siecią gazową, siecią teletechniczną, z istniejącymi wodociągami.

4. Przewidywane zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi podczas realizacji robót.

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego istnieje możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi:

- możliwość potrącenia przez transport technologiczny
- zagrożenie komunikacyjne występuje w ciągu całego okresu realizacji prac budowlanych ze zwiększeniem zagrożenia w okresie jesienno - wiosennym
- zagrożenie uszkodzeniem przez ruchome części maszyn, szczególnie koparek, dźwigów, podnośników.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownikom należy udzielić instruktażu stanowiskowego. Forma instruktażu i jego czas zależne będą od doświadczenia pracowników mających wykonać dane zadanie oraz od trudności wykonywanego zadania.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy zgodnie z programem instruktażu stanowiskowego. W trakcie szkolenia pracownicy powinni być poinformowani o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy oraz o sposobach minimalizacji występującego ryzyka i zabezpieczeniu się przed nim użyciem sprzętu ochrony osobistej odpowiedniego do danego zagrożenia, a wynikającego z instrukcji stanowiskowej.

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobieganie niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Na okoliczność wystąpienia pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, budowa powinna dysponować :

- sprawnym technicznie sprzętem do gaszenia pożaru będącym na terenie zaplecza oraz w miejscu prowadzonych robót - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu
- apteczką pierwszej pomocy znajdującą się na terenie zaplecza socjalnego oraz na terenie prowadzonych robót
- instrukcją udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku
- sprawnym technicznie samochodem służącym do przewiezienia ewentualnego poszkodowanego na pogotowie ratunkowe

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni na wypadek powstania pożaru i powinni znać zasady postępowania w podobnych sytuacjach.

Teren realizacji robót powinien być oznakowany:

Wykopy ziemne

- taśmami ostrzegawczymi biało-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami, sygnalizującymi niebezpieczeństwo

Roboty drogowe

Wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy opracowany przez Wykonawcę robót z:

- zaporami drogowymi pomalowanymi w biało-czerwone pasy
- znakami drogowymi, zwężenie jezdni prawo lub lewostronne

Praca w pobliżu urządzeń – sieci elektroenergetycznych powinna odbywać się pod nadzorem właścicieli sieci.

Wszyscy pracownicy w trakcie prac budowlano - montażowych winni nosić kamizelki w barwach ochronnych, kaski i rękawice ochronne.