

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

OBIEKT:

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ
SPOŁECZNO- KULTURALNĄ WRAZ Z ADAPTACJĄ PODDASZA Z
PRZEZNACZENIEM NA CELE UŻYTKOWE W WILCZEJ WOLI Z INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI - W-K, CO , GAZ , ENN ORAZ Z PRZEŁOŻENIEM KOLIDUJĄCEGO
ODCINKA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DOZIEMNEJ.**

WILCZA WOLA - dz. nr 2211/2

JEDNOSTKA EWID. - 180606_2 DZIKOWIEC OBRĘB 0001 WILCZA WOLA

INWESTOR :

**GMINA DZIKOWIEC,
36-122 DZIKOWIEC 2**

**PROJEKTANT : Agata FAŁAT
zam. ul. Pychowicka 18/76
30-364 Kraków**

SIERPIEŃ 2013

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI :

Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku usługowego pełniącego funkcję społeczno-kulturalno-sportową wraz z adaptacją poddasza istniejącego poddasza na cele użytkowe wraz z przełożeniem kolidującego odcinka sieci telekomunikacyjnej doziemnej.

. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 2211/2 w miejscowości Wilcza Wola gmina Dzikowiec

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest od strony północnej - dwukondygnacyjna klatka schodowa i od strony zachodniej – jednokondygnacyjna, powiększona, Projektowana rozbudowa i część istniejąca wykonana w technologii tradycyjnej, ściany murowane

ETAPY :

- wytyczenie geodezyjne rozbudowy
- roboty fundamentowe – stan “zero”,
- wykonanie stanu surowego budynku – rozbudowy,
- roboty budowlane - przebudowa
- wykonanie konstrukcji dachu i pokrycie nad częścią projektowaną ,
- wykonanie instalacji wewnętrznych - w-k gaz, co i enn,
- roboty wykończeniowe wewnątrz budynku i wykonanie elewacji,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH

Działka nr ewid. 2211/2 jest własnością Inwestora Gminy Dzikowiec

Działka zabudowana jest budynkiem usługowym o funkcji społeczno-kulturalno-sportowej , będącym przedmiotem niniejszego opracowania.

Na działce znajduje się budynek gospodarczy.

Działka ogrodzona , do budynku doprowadzone są niezbędne przyłącza - w-k , gaz , eNN.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowej działce nie występują obiekty czy elementy które by mogły stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA

Projektowana jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego, przy realizacji obiektu będą występowały normalne – klasyczne zagrożenia.

Obiekt zostanie wykonany zgodnie z przepisami sztuki budowlanej. Roboty powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz przepisami DPT. Roboty zostaną również wykonane zgodnie ze specyfikacjami ITB. W szczególności, należy dostosować roboty do :

- przepisów dotyczących jakości materiałów,
- warunków stosowania materiałów oraz sposób wykonania robót,
- zgodnie z obowiązującymi normami.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy są zawarte w przepisach i instrukcjach bezpiecznej pracy.

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien dopuścić na plac budowy jedynie majstrów i brygadzystów przeszkolonych w zakresie BHP.

Brygadzysta lub majster mają obowiązek przeszkolić w zakresie BHP na stanowiskach pracy pozostałych pracowników.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego kształtowania warunków pracy na budowie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przez cały czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni używać kasku ochronnego i ochronnego obuwia. Prace na wysokości należy wykonywać ze specjalnie zmontowanych rusztowań lub z drabin przy nieco mniejszych wysokościach.

Podczas robót ziemnych należy pamiętać o zabezpieczeniu wykopów, specjalnym oznakowaniu i stworzeniu możliwości szybkiego opuszczenia wykopu przez osobę przebywającą w nim w razie zagrożenia oraz o stworzeniu możliwości swobodnego przejścia nad wykopem gdy szerokość wykopu wynosi co najmniej 40 cm.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

W przypadku gdy środki ochrony zbiorowej są niewystarczające, należy użyć środków ochrony indywidualnej (okulary, rękawice itp.) Pracodawca winien zapewnić środki ochrony indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem na które są narażeni.

Do robót stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników należą prace:

1. roboty niebezpieczne dla ciała (szlifowanie, używanie materiałów żrących,

- spawanie)- stosować zabezpieczenie : okulary, maskę, fartuch,
2. roboty wykonywane w środowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny)– stosować zabezpieczenie : maska , okulary,
 3. wszystkie roboty niebezpieczne dla rąk (zbrojenie, spawanie) – stosować zabezpieczenie: rękawce,
 4. wszystkie roboty o wysokim stopniu hałasu o nagłośnieniu 85 dBA (młot pneumatyczny, rozbijanie ścianek, szlifowanie kierowanie rządzeniem itp.) - stosować zabezpieczenie: słuchawki dźwiękoszczelne, ochronniki słuchu,
 5. wszystkie roboty wymagające przedłużonej pozycji klęczącej (posadzkarz, hydraulik, izolator) – stosować zabezpieczenie : nakolanniki.

Organizacja pierwszej pomocy

Powinna być przygotowana w taki sposób aby mogła być udzielona poszkodowanemu jak najszybciej i jak najskuteczniej przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników.

Procedury wezwania pogotowia powinny być ustalona wcześniej z pogotowiem ratunkowym.

Każdy z pracowników zatrudnionych na budowie winien przejść w czasie szkolenia podstawowego lub okresowego szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.

W zakresie komunikacji i ewakuacji na wypadek pożaru przedmiotowa działka nr ewid. 1639 ma dostęp do drogi gminnej.